ปีงบประมาณ 2564

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)

หน่วยงาน			รายละเอียดโครงการ													ความคืบหน้าโครงการ																											ความก้าวหน้าโครงการ						
			ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		จังหวัด	แผนราชประมาณการ					ประกวดราคา							สัญญา					งบประมาณ						ผู้ดำเนินการ	การดำเนินงานสะสม					บัญชีงบประมาณ	หมายเหตุ
							หมายเลข	ตอนควบคุม			เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย		แขวงส่งแผน	สทล./สงล. อนุมัติ		สร/สผ/สป เห็นชอบ		ลง TOR		ประกาศ		เสนอราคา			ผลประกวดราคา			อนุมัติเงินงวด			ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ขยายระยะเวลา	พ.ร.บ.	จัดสรร	สัญญา					ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย			
สทล.	รหัส	ชื่อหน่วยงาน																วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	วันที่เห็นชอบราคากลาง	วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	วงเงิน	วันที่	ด้วยวิธี	วงเงิน	วันที่	วันที่คค. ทราบผล	วงเงิน	วันที่	GF No									วงเงิน	PO	ระยะเวลา (วัน)	ขยายระยะเวลา (วัน)				วงเงิน	เดือน/ปี		
สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	520	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	6440012	50600	งานครุภัณฑ์ สร.	1	999	0999	อากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พร้อมอุปกรณ์	0800629001110012	0+000	0+000		1	แห่ง	เชียงใหม่		110,000	10 พ.ย. 63	110,000	02 พ.ย. 63	16 พ.ย. 63	110,000	16 พ.ย. 63	110,000	16 พ.ย. 63	109,996	16 พ.ย. 63	เฉพาะเจาะจง	109,996	16 พ.ย. 63	18 ธ.ค. 63	110,000.00	03 พ.ย. 63	10101/2564/4	17 พ.ย. 63	520/20/64/7	18 พ.ย. 63	15 ก.พ. 64		110,000	110,000	109,996.00	109,996.00	20 วัน	-	บ.ซีเอ็มฟลายอิ้ง จำกัด						สร. - บัญชีครุภัณฑ์	1. กสทช .ขึ้นทะเบียนแล้ว 2. CAAT รอผลการพิจารณา
สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	520	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	6420514 1	20510	อาคารสถานที่	2	9999	9999	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต 3 ชั้น 20 ครอบครัว สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) จ .เชียงใหม่	0800629001420008	0+000	0+000		1	แห่ง	เชียงใหม่	22 ต.ค. 63	12,000,000	22 ต.ค. 63	12,000,000	29 ต.ค. 63	22 ธ.ค. 63	11,999,760.73	23 ธ.ค. 63	11,999,760.73	01 ก.พ. 64	11,900,000	09 ก.พ. 64	คัดเลือก	11,900,000	15 ก.พ. 64	09 มี.ค. 64	12,000,000.00	27 ม.ค. 64	10570/2564/4	25 ก.พ. 64	คค .06117/3/2564	26 ก.พ. 64	22 พ.ย. 64		12,000,000	12,000,000	11,900,000.00	11,900,000.00	270 วัน	-	หจก.เพชร ล้านนา คอนสตรัคชั่น	0.57					สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานอาคาร)	ความล่าช้าในกระบวนการหาตัวผู้รับจ้าง ซึ่ง สทล. 1 ได้ออกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 ครั้ง โดยเสนอราคาครั้งที่ 1 วันที่ 8 ธ.ค. 2563 โดยวิธี e-bidding , เสนอราคาครั้งที่ 2 วันที่ 19 ม.ค. 2564 โดยวิธี e-bidding และ เสนอราคาครั้งที่ 3 วันที่ 9 ก.พ. 2564 โดยวิธีคัด

ปีงบประมาณ 2564

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มีนาคม 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)

																																																							เลือกประกาศผลวันที่ 18 ก.พ. 2564 และลงนามในสัญญาวันที่ 25 ก.พ. 2564 กำหนดเวลาทำการ 270 วัน จึงทำให้วันสิ้นสุดสัญญาเลยวันสิ้นปีงบประมาณ 2564
สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	520	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	6420514 2	2051 0	อาคารสถานที่	3	9999	9999	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่	080062900141011 9	0+000	0+000		1	แห่ง	เชียงใหม่	14 ส.ค. 63	1,700,000	14 ส.ค. 63	1,700,000	24 ก.ย. 63	05 ต.ค. 63	1,697,766. 23	06 ต.ค. 63	1,697,766.2 3	06 ต.ค. 63	1,489,800	22 ต.ค. 63	e-bidding	1,489,800	04 พ.ย. 63	18 ธ.ค. 63	1,489,800. 00	25 ธ.ค. 63	10318/256 4/4	18 ก.พ. 64	สค .06117/2/256 4	19 ก.พ. 64	17 ส.ค. 64		1,700,000	1,700,000	1,489,800.00	1,489,800.00	180 วัน	-	หจก.ศิริชัยรุ่งเรือง	12.57					สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานอาคาร)	เหตุผลงานล่าช้าคือ ผู้รับจ้างมีจำนวนคนงานน้อยกว่าปริมาณงานที่ทำ จึงทำให้ผลงานได้น้อยกว่าในแผน
สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	520	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	6420515 8	2054 0	อาคารสถานที่	4	9999	9999	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่	080062900141007 5	0+000	0+000		1	แห่ง	เชียงใหม่	03 ส.ค. 63	600,000	03 ส.ค. 63	600,000	21 ก.ย. 63	09 ต.ค. 63	599,853.67	09 พ.ย. 63	599,853.67	13 พ.ย. 63	451,000	25 พ.ย. 63	e-bidding	451,000	27 พ.ย. 63	18 ธ.ค. 63	451,000.00	25 ธ.ค. 63	10320/256 4/4	06 ม.ค. 64	สค 06117/1/256 4	07 ม.ค. 64	26 พ.ค. 64		600,000	600,000	451,000.00	451,000.00	140 วัน	-	นายนิกร ศิริสานต์(ให้บริการ)	60.21					สร. - บัญชี พ.ร.บ. (งานอาคาร)	
สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	520	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	641001	2100 0	งานบำรุงปกติ	5	9999	9999	งานบำรุงปกติ สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	080062900241026 5	0+000	0+000		1	แห่ง	เชียงใหม่	02 ต.ค. 63	9,000,000	02 ต.ค. 63	9,000,000	16 ต.ค. 63								ดำเนินการเอง						01 ต.ค. 63	งานดำเนินการเอง	01 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64		9,000,000	9,000,000	9,000,000.00	4,406,546.63	365 วัน	-	สหทล .1(เชียงใหม่)	38.71					สร. - บัญชีงานบำรุงปกติ	
รวมทั้งสิ้น						5 แสน													23,410,000												14,050,800 .00									22,950,796.0 0	18,357,342.6 3							0.00			

ปริมาณงาน (5.000 แห่ง)