ปีงบประมาณ 2564

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)

หน่วยงาน			รายละเอียดโครงการ																	ความคืบหน้าโครงการ																																			ความก้าวหน้าโครงการ						
																				แผนราวประมาณการ					ประกวดราคา											สัญญา					งบประมาณ								การดำเนินงานสะสม							
สทล.	รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข	ทางหลวง ตอนควบคุม	ชื่อตอน/โครงการ	รหัสงบประมาณ	กม.ดำเนินการ เริ่มต้น	กม.ดำเนินการ สิ้นสุด	กม.ดำเนินการ หมายเหตุ	ผลผลิต ทิศทาง	ผลผลิต ระยะทาง กม.จริง	ผลผลิต ระยะทาง /2 ช่องจราจร	ปริมาณงาน จำนวน	ปริมาณงาน หน่วย	จังหวัด	แขวงส่งแผน	สทล./สจล. อนุมัติ วงเงิน	สทล./สจล. อนุมัติ วันที่	สร/สผ/สป เห็นชอบ วงเงิน	สร/สผ/สป เห็นชอบ วันที่	สร/สผ/สป เห็นชอบ วันที่เห็นชอบราคากลาง	ลง TOR วงเงิน	ลง TOR วันที่	ประกาศ วงเงิน	ประกาศ วันที่	เสนอราคา วงเงิน	เสนอราคา วันที่	เสนอราคา ด้วยวิธี	ผลประกวดราคา วงเงิน	ผลประกวดราคา วันที่	ผลประกวดราคา วันที่**คณ.ทรวมผล**	อนุมัติเงินงวด วงเงิน	อนุมัติเงินงวด วันที่	อนุมัติเงินงวด GF No	สัญญา ลงวันที่	สัญญา เลขที่	สัญญา เริ่มต้น	สัญญา สิ้นสุด	สัญญา ขยายระยะเวลา	งบประมาณ พ.ร.บ.	งบประมาณ จัดสรร	งบประมาณ สัญญา วงเงิน	งบประมาณ สัญญา PO	งบประมาณ สัญญา ระยะเวลา (วัน)	งบประมาณ สัญญา ขยายระยะเวลา (วัน)	ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย วงเงิน	เบิกจ่าย เดือน/ปี	บัญชีงบประมาณ	หมายเหตุ
สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	520	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	6440012	50600	งานครุภัณฑ์ สร.	1	999	0999	อากาศยานไร้คนขับสำหรับช่วยภาพทางอากาศ (Drone) พร้อมอุปกรณ์	0800629001110012	0+000	0+000				0	1	แห่ง	เชียงใหม่		110,000	10 พ.ย. 63	110,000	02 พ.ย. 63	16 พ.ย. 63	110,000	16 พ.ย. 63	110,000	16 พ.ย. 63	109,996	16 พ.ย. 63	เฉพาะเจาะจง	109,996	16 พ.ย. 63	18 ธ.ค. 63	110,000.00	03 พ.ย. 63	10101/2564/4	17 พ.ย. 63	520/20/64/7	18 พ.ย. 63	15 ก.พ. 64		110,000	110,000	109,996.00	109,996.00	20 วัน	-	บ.จิเอ็มฟ่ายซึ่ง จำกัด	100	29 มี.ค. 64	29 มี.ค. 64			สร. - บัญชีครุภัณฑ์	1. กสทช ขึ้นทะเบียนแล้ว 2. CAAT รอผลการพิจารณา
สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	520	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	64205141	20510	อาคารสถานที่	2	9999	9999	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟ้ลต 3 ชั้น 20 ครอบครัว สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่	0800629001420008	0+000	0+000					1	แห่ง	เชียงใหม่	22 ต.ค. 63	12,000,000	22 ต.ค. 63	12,000,000	29 ต.ค. 63	22 ธ.ค. 63	11,999,760.73	23 ธ.ค. 63	11,999,760.73	01 ก.พ. 64	11,900,000	09 ก.พ. 64	คัดเลือก	11,900,000	15 ก.พ. 64	09 มี.ค. 64	12,000,000.00	27 เม.ย. 64	10570/2564/4	25 ก.พ. 64	ศธ.06117/3/2564	26 ก.พ. 64	22 พ.ย. 64		12,000,000	12,000,000	11,900,000.00	11,900,000.00	270 วัน	-	หจก.เพชร ล้านนาคอนสตรัคชั่น	9.45					สร. - บัญชี พ.ร.บ.(งานอาคาร)	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า
สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	520	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	64205142	20510	อาคารสถานที่	3	9999	9999	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่	0800629001410119	0+000	0+000					1	แห่ง	เชียงใหม่	14 ส.ค. 63	1,700,000	14 ส.ค. 63	1,700,000	24 ก.ย. 63	05 ต.ค. 63	1,697,766.23	06 ต.ค. 63	1,697,766.23	06 ต.ค. 63	1,489,800	22 ต.ค. 63	e-bidding	1,489,800	04 พ.ย. 63	18 ธ.ค. 63	1,489,800.00	25 ธ.ค. 63	10318/2564/4	18 ก.พ. 64	ศธ.06117/2/2564	19 ก.พ. 64	17 ส.ค. 64		1,700,000	1,700,000	1,489,800.00	1,489,800.00	180 วัน	-	หจก.ศิริชัยรุ่งเรือง	64.64					สร. - บัญชี พ.ร.บ.(งานอาคาร)	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า
สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	520	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	64205158	20540	อาคารสถานที่	4	9999	9999	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) จ.เชียงใหม่	0800629001410075	0+000	0+000					1	แห่ง	เชียงใหม่	03 ส.ค. 63	600,000	03 ส.ค. 63	600,000	21 ก.ย. 63	09 ต.ค. 63	599,853.67	09 พ.ย. 63	599,853.67	13 พ.ย. 63	451,000	25 พ.ย. 63	e-bidding	451,000	27 พ.ย. 63	18 ธ.ค. 63	451,000.00	25 ธ.ค. 63	10320/2564/4	06 ม.ค. 64	ศธ.06117/1/2564	07 ม.ค. 64	26 พ.ค. 64		600,000	600,000	451,000.00	451,000.00	140 วัน	-	นายนิกรศิริสานติ(ให้บริการ)	74.78					สร. - บัญชี พ.ร.บ.(งานอาคาร)	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า
สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	520	สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	641001	21000	งานบำรุงปกติ	5	9999	9999	งานบำรุงปกติ สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)	0800629002410265	0+000	0+000					1	แห่ง	เชียงใหม่	02 ต.ค. 63	10,400,000	02 ต.ค. 63	10,400,000	16 ต.ค. 63								ดำเนินการเอง							01 ต.ค. 63	งานดำเนินการเอง	01 ต.ค. 63	30 ก.ย. 64		10,400,000	10,400,000	10,400,000.00	5,372,526.98	365 วัน	-	สทล.1(เชียงใหม่)	45.21					สร. - บัญชีงานบำรุงปกติ	

ปีงบประมาณ 2564

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)

รวมทั้งสิ้น	5 แผน																24,810,000												14,050,800.00									24,350,796.00	19,323,322.98							0.00			

ปริมาณงาน (5.000 แห่ง)